

ZÁPIS č. 18 - KONTROLNÝ DEŇ STAVBY : 22.11.2012

STAVBA: Zateplenie obvodového plášťa, strechy a systémové poruchy lodžií BD
ul. Ľ. Fullu č.7, Bratislava, M.č.:K.Ves

PRÍTOMNÍ: **Objednávateľ:** p. Božíková, Ing. Bielik, Ing. Dvorský, Ing. Hubert, p.
Szitassi - vlastníci bytov v BD
p. Mikulová - SBYT s.r.o. správca BD
Ing. Helm - SD objednávateľa

Zhotoviteľ: Ing. Záhradník, p. Mezzei - fy. Ševčík s.r.o., realizácia

Vyhodnotenie zápisu z 15.11.2012:

2/ Práce na montáži schodiska sa začali 22.11.2012.

3/ Odovzdanie a prevzatie vchodových dverí a presklených stien sa uskutoční **23.11.2012.**

4/ Ing. Záhradník predložil CP naviac prác na úprave exteriérových prvkov v zmysle dohody o ich úpravách.

Body kontrolného dňa:

1/ Ing. Záhradník informoval o postupe realizácie prác:

- ukončenie štruktúrovaných omietok V. záber a následne demontáž lešenia
- pokládka dlažieb lodžií V. záber: ukončenie do 28.11.2012
- realizácia úprav exteriérových prvkov

2/ Na práce na úpravách vonkajších konštrukcií (kvetináče, stanovisko kontajnerov, oporný múr a pod.) **vystaví** p. Mikulová objednávky pre fy. Ševčík s.r.o. a Gavlas s.r.o.

3/ Pani Mikulová oznámila podanie ohlášky na kolaudačné konanie úpravy lodžií, nutnosť pripraviť požadované podklady: VRS bleskozvodov / Ing. Záhradník - 49.týždeň /energetický certifikát a pod.

4/ Pani Božíková - žiada opravu kapotáže zábradlia lodžie.

Pán Hodossi sa informoval o postupe pri vonkajších úpravách stanoviska kontajnerov, kvetínáčov a oporného múru.

Pán Dvorský určil farebné riešenie štrukt. omietky stien chodby podchodu.

Pán Hubert sumarizuje podklady a CP prác pri interiérových úpravách vstupných chodieb /podhlady, osvetlenie, dlažby, sokel.../

5/ Ing. Záhradník a SD navrhnu dočasnú úpravu styku bočnej steny BD a objektu TS.

6/ Znova sa **zopakovala požiadavka na zhotoviteľa: odvážať prebytočný a zostatkový stavebný materiál** z medzipodest, chodieb, vstupov, terás a pod.

Zapísal: Ing. Helm-SD objednávateľa

Nasledujúci KD: **29.11.2012 o 8.00 hod**