

ZÁPIS č. 22 - KONTROLNÝ DEŇ STAVBY : 20.12.2012

STAVBA: Zateplenie obvodového plášťa, strechy a systémové poruchy lodžií BD
ul. Ľ. Fullu č.7, Bratislava, M.č.:K.Ves

PRÍTOMNÍ: Objednávateľ: Ing. Dvorský, Ing. Bielik, p. Szitasi - vlastníci bytov v BD
Ing. Helm - SD objednávateľa

Zhotoviteľ: Ing. Záhradník - fy. Ševčík s.r.o., realizácia

Body kontrolného dňa:

1/ Pán Szitasi a Ing. Helm sa stretli so zástupcom fy. KONE zodpovedným za realizáciu prác (Ing. Hradecký) a prebrali otázky súvisiace s realizáciou prác na výmene výťahov:

- požiadavky na poskytnutie priestorov
- súčinnosť pri realizácii prác
- predbežný harmonogram prác (nástup cca **15.2.2013**) od 1.2.2013 stavenisko!
- oboznámenie vlastníkov bytov zabezpečí SD oznamom do schránok

2/ Ing. Záhradník, Ing. Bielik a Ing. Helm ukončujú kontrolu súpisov prác a záverečného vyúčtovania prác vrátane odpočtov nerealizovaných prác a prípočtov, naviac prác objednaných objednávateľom. Ďalšie stretnutie u Ing. Bielika dňa 21.12.2012.

3/ Pani Mikulová informovala o zaslaní faktúry a odovzdávacieho a preberacieho protokolu na KSÚ v stanovenej lehote.

4/ Ing. Záhradník, pán Szitasi a Ing. Helm uzavreli prevzatie priestorov a kľúčov od nich, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii počas realizácie prác.

Preberanie a odovzdávanie diela v zmysle ZoD a jej dodatkov sa začalo: **14.12.2012.**

Zapísal: Ing. Helm-SD objednávateľa

Ing. Záhradník a Ing. Helm sa operatívne stretnú a ukončia:

- kontrolu súpisov prác
- uzavretie preberacej zápisnice