

ZÁPIS č. 15 - KONTROLNÝ DEŇ STAVBY : 31.10.2012

STAVBA: Zateplenie obvodového plášťa, strechy a systémové poruchy lodžií BD
ul. Ľ. Fullu č.7, Bratislava, M.č.:K.Ves

PRÍTOMNÍ: Objednávateľ: Ing. Dvorský, Ing. Hubert - vlastníci bytov v BD
p. Mikulová - SBYT s.r.o. správca BD
Ing. Helm - SD objednávateľ a

Zhotoviteľ: Ing. Záhradník - fy. Ševčík s.r.o., realizácia
p. Mezzei - fy. Ševčík s.r.o., realizácia

Vyhodnotenie zápisu z 25.10.2012:

2/ Trvá úloha pre p. Mikulovú – **preveriť** v akom štádiu je podpis dodatku k dotačnej zmluve: 5.11.2012!

3/ Pani Mikulová **pripraví podklad** pre Ing. Záhradníka v 45.týždni!

4 Montáž vstupných AL dverí sa uskutočnila 30.10.2012.

Body kontrolného dňa:

1/ Pán Ing. Záhradník informoval o ďalšom postupe prác:

-demontáž lešenia III. záber

-montáž KZS IV. a V. záber

-hydroizolácia lodžií a následne pokládka dlažieb IV. a V. záber

2/ SD preberie výplne otvorov – plastové dvere požiarnych zhromažďísk od p.Foltýna. V 45.týždni sa dajú urobiť kľúče:1 sada p.Sitassi,1 sada správca BD, 1 sada dočasne zhotoviteľ.

3/ SD a p. Mikulová oslovia zástupcu ZSE ohľadom úpravy fasády TS, nakoľko na výzvu nereagovali. SD zabezpečí otvorenie TS a demontáž podstojkovania lešenia. V 45.týždni.

4/ Správkyňa vyzve majiteľa NP: odvoz zdemontovaného KZS a na výmenu schodiskového ramena, aby mohol zhotoviteľ ukončiť štít.

5/ SD vyzve p. Gavlasa na ukončenie prác na lodžií u rod. Božíkovej.

6/ Zhotoviteľ bol vyzvaný

- odpratať a znieť **prebytočný materiál** z priestoru schodísk a zo striech!!

- detto zo strechy a z terás

7/ Zhotoviteľ **vypracuje CP** na úpravu :

-vonkajšie betónové kvetináče

-vonkajšie stojisko komunálneho odpadu so zatiahnutím kábla cez chodník

8/ Pán Gavlas **predloží** ponuku na prekrytie stojiska komunálneho odpadu a niky pri regulátore plynu.

9/ Zhotoviteľ ukončí úpravy fasády na úrovni strechy nad zdvojenými lodžiami, aby **eliminoval zatekanie!!**

10/ Vzhľadom k nepriaznivému počasiu: **zhotoviteľ bezpodmienečne dodržiavať technologické postupy pri teplotách pod +5 C!!**

Zapísal: Ing. Helm-SD objednávateľ a

Nasledujúci KD: **8.11.2012 o 8.00 hod**